

## **OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016**

### **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050**

#### **Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 kwietnia 2014 roku z firmą KADA-BIS grupa budowlana sp. z o.o. została podpisana umowa z ceną za poszczególne części zadania:

- Część I – ulica Wierzbowa, Opalowa – cena netto 1 560 000,00zł, brutto: 1 918 800,00zł,
- Część II – parking – cena netto 190 000,00zł, brutto: 233 700,00zł,
- Część III – Zagospodarowanie skweru – cena netto 240 000,00zł, brutto: 295 200,00zł.

#### **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

- 1) ulicy Wierzbowej o szerokości 6,00 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 933,64 mb;
- 2) nawierzchni miejsc postojowych w ul. Opalowej o szerokości 5,00 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 1164,45 mb;
- 3) ulicy Staroszkolnej i ul. Agatowej o szerokości 5,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, 1,5 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, 446,14 mb;
- 4) parking o nawierzchni z kostki brukowej szarej 1257,40 m<sup>2</sup>.

Wierzbowa – kanalizacja tłoczna fi 125 mm – 361,34 m; przyłącza z rur PCV fi 200 mm – 57,00 m; kanały rur z PCV fi 200 mm – 78,15 m; kanały rur z PCV fi 315 mm – 114,89 m; kanały z rur PCV fi 315 mm – 30,12 m; kanały z rur PCV fi 400 mm – 163,83 m; Studzienki kanalizacyjne DN – 400 mm – 11,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 12,00 szt.; studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 – 4,00 szt.;

Opalowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 140,69 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 6,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 26,00 szt.;

Ul. Staroszkolna, Agatowa – kanały z rur PCV fi 200 mm – 75,00 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 1,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem 2,00 szt.;

Parking – kanały z rur PCV fi 200 mm – 91,40 m; studzienki kanalizacyjne DN 400 mm – 4,00 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem – 4,00 szt.

Wartość robót: netto: 1.758.355,42 zł, VAT: 404.421,75 zł, brutto: 2.162.777,17 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 630,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 6.711,53 zł.

Wydatkowano kwotę **1 662 777,17 zł**, wykonanie **100,00 %**.

#### **Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 marca z spółką Skanska S.A. została podpisana umowa z ceną netto: 636 767,98zł, brutto: 783 224,62zł.

#### **Odebrano protokółarnie w dniu 22 września 2014 r.**

Przedmiotem inwestycji była budowa:

1. Budowa odcinka drogi gminnej nr 050605C – ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb wraz z kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia i sieci teletechnicznej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.
  - jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m – 1.968,00 m<sup>2</sup>; ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej o szerokości 2,5 m – 530,75 m<sup>2</sup>; wjazdy z kostki betonowej szarej – 195,50 m<sup>2</sup>;
  - kanały rur PVC fi 315 mm – 325 mb; kanały z rur PVC fi 200 mm – 46 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne fi 600 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe fi 500 mm – 10 szt.;
  - słupy oświetleniowe – 8 szt.; oprawy oświetlenia zewnętrznego – 8 szt.; kabel YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> – 423,50 mb; rury ochronne PCW fi 110 27,50 m

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 350,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 9.968,21 zł.

Wydatkowano kwotę **674 499,54 zł** wykonanie **100,00%**.

### **Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 9 maja 2014 roku z następującymi firmami podpisano umowy na następujące zakresy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap I – część I w miejscowości Białe Błota) na łączną kwotę netto: 960 000,00zł, brutto: 1 180 800,00zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24 października 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu– umowa na budowę ulicy (Duńskiej etap II – część II, Dalekiej – część III, Cynowej – część IV) w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto: 1 427 031,72zł, brutto: 1 755 249,01zł. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 1.357.195,26 zł, VAT 312.154,91 zł, brutto: 1.669.350,17 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa na Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota na łączną kwotę netto:, brutto: **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.** Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016.  
Wartość robót: netto: 94.887,15 zł, VAT: 21.824,04 zł, brutto: 116.711,19 zł.
- Kada-Bis Grupa budowlana sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – umowa Nr I.2721.47.2014.ZP2 z dnia 9 października 2014 r. na Budowę drogi publicznej w miejscowości Białe Błota – ul. Cała odcinek pomiędzy ul. Daleką – ul. Duńską. **Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 grudnia 2014 r.** Fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.  
Wartość robót: netto: 232.273,34 zł, VAT: 53.422,87 zł, brutto: 285.696,21 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

- a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej – 327,60 m kanalizacji deszczowej na ul. Duńskiej, 122,50 m kanalizacji deszczowej na ulicy Drzewnej;
- b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 – 58,83 m kanalizacji deszczowej;
- c/ Dalekiej – 334,13 m kanalizacji deszczowej;
- d/ Cynowej – 24,00 m kanalizacji deszczowej,
- e/ Całej – 144,00 m kanalizacji deszczowej;
- f/ Przebudowa ul. Chlebowej – 208,50 m kanalizacji deszczowej.

Budowa jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Umowa zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Butoh Włodzimierz Palicki z siedzibą w Bydgoszczy na „Przedmiar i kosztorys inwestorski

do projektu przebudowy ulicy Chlebowej na odcinku od ul. Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota” na łączną kwotę netto: 609,70 z, brutto: 749,93 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie P.B.H.U. ECHO-TON Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszczy wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót za kwotę netto: 800,00 zł, brutto: 984,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.32.2014.ZP2 z dnia 23 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 394,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży sanitarnej Nr I.2721.16.2014.ZP2 z dnia 6 czerwca 2014 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z SPIN BUD Andrzej Żurawlew z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 2.042,74 zł

Wydatkowano kwotę **2 409 347,53 zł**, wykonanie **100,00 %**.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu**

Umowa Nr I.2721.23.2015.ZP1 z dnia 14 maja 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Biurem Projektowym ESPEJA Michał Suchecki, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz na łączną kwotę netto: 42.000,00 zł, brutto: 51.660,00 zł. W dniu 29.04.2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0 zł**, wykonanie **0%**.

#### **Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach**

W dniu 16 grudnia 2013 r. została podpisana umowa nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych "MP" Milik Piotr, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin, z ceną netto: 15.830,00 zł, brutto: 19.470,90 zł i terminem wykonania projektu do dnia 30 maja 2014 r. W związku z uzasadnieniem przez Wykonawcę opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu, zawarto w dniu 12.02.2015 r. porozumienie do umowy, ustalające termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28 lutego 2015 r. Zamówienie zrealizowano w terminie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 12 września 2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa z ceną netto: 681.625,69 zł, brutto: 838.399,60 zł.

Roboty odebrano protokołarnie w dniu 11 maja 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa jezdnii o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0m, na odcinku od 0+000 (od ulicy Żołędziowej) od km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), wraz z poboczem o szerokości 0,75m i rowem odparowującym trapezowym o głębokości 0,5m. Ciąg pieszy jednostronny o szer. 2,0m o nawierzchni z kotki brukowej betonowej.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.02.2015.ZP1 z dnia 29 stycznia 2015 r. zawarta na podstawie Zarządzenia Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z Zakładem Elektroinstalacyjnym inż. Roman Kwiatek na kwotę brutto: 762,60 zł.

Wydatkowano kwotę **478 634,00** wykonanie **100,00 %**.

#### **Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach**

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.10.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

#### **Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu**

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

#### **Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcíncu**

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23.09.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00 %**.

#### **Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach**

Zleceniem nr I.2721.44.2016.ZP2 z dnia 01.06.2016 r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **1,23 %**.

#### **Budowa ul. Feniksa w Białych Błotach**

Zleceniem nr I.7236.2.2016.D3 z dnia 15.02.2016r. zlecono firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługę geodezyjną w/w ulicy.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 16.02.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **1,23 %**.

### **Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach**

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej w/w ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r.

Wydatkowano kwotę **123,00 zł** wykonanie **1,23%**.

### **Budowa ul. Gminnej w Trzcíncu**

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

### **Budowa jezdni i chodników ulicy Świerkowej, Łakowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim, gmina Białe Błota – ulica Świerkowa, ulica Topolowa**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 17 maja 2016 r. została podpisana umowa nr I.2720.06.2016.ZP1 z firmą TRAKCJA PRKiI S.A., na kwotę brutto 1 693 741,06 zł. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.09.2016 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim z nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1331m i szerokości 6,0m, wraz z chodnikiem, zatokami autobusowymi i wyspami.

Umowa na nadzór inwestorski branży elektrycznej Nr I.2721.41.2016.ZP1 została zawarta w dniu 23.05.2016 r. z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma na kwotę brutto 6765,00 zł.

Umowa na nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej Nr I.2721.38.2016.ZP1 została zawarta w dniu 17.05.2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIAT-TEL Jarosław Wojcieszak na kwotę brutto 3 690,00 zł.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

### **Projekt oraz budowa odcinka ulicy Chlebowej w Białych Błotach**

W dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę nr I.2721.43.2016.ZP1 z Wykonawcą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, na wykonanie projektu budowy ul. Chlebowej na terenie dz. nr 2033 w Białych Błotach, na kwotę brutto 10 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2016 r.

Wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** wykonanie **50,00%**.

### **Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego w Łochowie**

W dniu 23.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 06.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej firmy Orange Polska S.A. oraz Netia S.A. o łącznej długości około 276,0m.

Termin realizacji inwestycji do 31 sierpnia 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

### **Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia**

W dniu 17.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 04.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulic Żurawinowej, Liściastej i Bukowej o łącznej długości około 493,5m, o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z betonu asfaltowego. W ramach zamówienia zostanie również wykonany chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa z przepompownią wód opadowych.

Termin realizacji inwestycji do 31 września 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

### **Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielnej w Białych Błotach**

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia ulicy Chmielnej w Białych Błotach o długości 160 m. Ciąg pieszo jazdy o nawierzchni z kostki betonowej zostanie wykonany wraz z kanalizacją deszczową.

Planowany termin realizacji inwestycji – 20 września 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

### **Budowa odcinka drogi wraz z chodnikiem oraz zatoką przystankową na terenie działki o numerze ewid. 340/2 w Łochowie.**

W dniu 30 czerwca 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację w/w inwestycji, prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z betonu asfaltowego oraz chodnik przy ul. Wierzbowej w Łochowie. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o długości ok. 59m.

Planowany termin realizacji inwestycji – 30 dni od przekazania placu budowy.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

#### **Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach**

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00** wykonanie **0,00%**.

#### **Dział 801 Rozdział 80101 § 6050**

##### **Budowa szkoły w Cielu**

Umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawarto w dniu 18.11.2015 r. z firmą Pracownia Inwestproj Wojciech Osak na kwotę 9 800,00 zł brutto.

W dniu 15.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie wydłużające termin realizacji do dnia 20.01.2016 r., z uwagi na opóźnienie gestorów sieci w wydawaniu warunków przyłączeniowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **9 800,00 zł**, wykonanie **100%**.

#### **Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach**

W dniu 21.06.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 08.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.

Termin realizacji inwestycji do 22 sierpnia 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

#### **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łochowie**

W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 1.845,00 zł brutto.

#### **Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

##### **Budowa wodociągu w ulicy Ogrody w miejscowości Ciele**

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 15.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek wodociągu w ul. Ogrody w Cielu o długości ok. 800m.

Planowany termin realizacji inwestycji – 10 wrzesień 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

##### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie**

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonany następny odcinek kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie o długości ok. 2.800 m.

Planowany termin realizacji inwestycji – 15 listopad 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

##### **Budowa dodatkowych rewizji na przewodach tłocznych kanalizacji sanitarnej w Łochowie**

Postępowanie na realizację w/w inwestycji jest w trakcie przygotowania, prowadzone będzie w oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Planowany termin realizacji inwestycji – 15 październik 2016

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

#### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050**

##### **Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy**

Zlecenie nr I.2721.44.2016.ZP2 w dniu 01.06.2016 r. firmie PUGiK GEOPLAN s.c. Białe Błota obsługi geodezyjnej niżej wymienionych ulic.

Rozpoczęto robotę poprzez wytyczenie geodezyjne w dniu 10.06.2016 r. dla poszczególnych ulic:

- Usługowa w Kruszynie Krajeńskim,
- Szuwarowa w Przyłękach,
- Ruczajowa w Cielu,
- Wycieczkowa w Łochowie,
- Okopowa w Łochowie

Wydatkowano kwotę **615,00 zł** wykonanie **0,41%**.

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w dniu 10.06.2016 r. podpisano:

- 1) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 firmą SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. na wykonanie oświetlenia ledowego dla ulic:
  - Ruczajowa w Cielu – 1 punkt świetlny,
  - Botaniczna w Łochwicach – 1 punkt świetlny,
  - Adama Mickiewicza w Łochowie – 1 punkt świetlny,
  - Okopowa w Łochowie – 1 punkt świetlny,
  - Łochowska w Murowańcu – 1 punkt świetlny,
  - Gruszowa w Zielonce – 2 punkty świetlne,na kwotę brutto **61.131,00 zł**, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r.
- 2) umowę nr I.2721.49.2016.ZP2 z Przedsiębiorstwem Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J.Wizner, R.Zieliński na wykonanie oświetlenia sodowego dla ulic:
  - Lipowa w Kruszynie Krajeńskim – 2 punkty świetlne,
  - Wilcza w Łochwicach – 2 punkty świetlne,na kwotę brutto **20.418,00 zł**, termin realizacji umowy: 31.07.2016 r.
- 3) umowę nr I.2721.51.2016.ZP2 na nadzór inspektorski z firmą ELCONTEC Krzysztof Tyma w specjalności elektrycznej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota na kwotę brutto **7.995,00 zł**. Planowany termin realizacji: 31.12.2016 r.

#### **Dział 900 Rozdział 90002 § 6050**

##### **Budowa PSZOK przez Urząd Gminy**

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Planowany termin ogłoszenia przetargu do 27.07.2016 r. W ramach inwestycji zostanie wykonane utwardzenie placu manewrowo-postojowo-rozładunkowego wraz z ogrodzeniem.

Planowany termin realizacji inwestycji – 15 październik 2016 r.

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** wykonanie **0,00%**.

#### **Dział 921 Rozdział 92195 § 6050**

##### **Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie w tym zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży: betonowy stół do gry w ping ponga (3099,60 zł); podwójny stół do gry w szachy (2767,50 zł); ławki betonowo-drewniane 3 szt. (1842,00 zł).**

W oparciu o Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz przedmiaru robót na dostawę i montaż placu zabaw na

dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę brutto 79,00 zł.

W dniu 15.03.2016 r. zlecono firmie „GOLBET” Piotr Dudzinski dostawę i montaż zestawów zabawowych i ławek na terenie dz. nr 214/28 w Łochowie, za kwotę 8529,60 zł brutto, z terminem realizacji do 11.04.2016 r.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

Wydatkowano kwotę **8 608,60 zł** wykonanie **99,99%**.

##### **Budowa ogrodzenia placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci przebywających na placu zabaw przy ul. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 3953,59 zł oraz zakup ławek dla tego placu zabaw 1500,00 zł**

#### **Dział 921 Rozdział 92109 § 6050**

##### **Termomodernizacja budynku GCK w miejscowości Łochowo**

W lipcu 2016 r. zostanie zlecone wykonanie audytu energetycznego starej części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Łochowie przy ul. Wierzbowej 2 w kwocie 3.321,00 zł brutto.

##### **Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**

W trzecim kwartale 2016 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe w/w temacie zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.1575.2014 z dnia 08.01.2015 r., dotyczącą przebudowy i termomodernizacji budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

#### **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050**

##### **Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych)**

W dniu 23 marca 2016 r. zlecono firmie Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda opracowanie projektu budowy placu zabaw na terenie działki o nr ewidencyjnym 263/3 w Lisim Ogonie, gminy Białe Błota, za kwotę brutto 2 829,00 zł, z terminem realizacji do 16.05.2016 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 12 maja 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek dostawę i montaż zestawów sprawnościowych na placu zabaw na terenie działki nr 263/3 w Lisim Ogonie, gmina Białe Błota, za kwotę brutto 15092,10 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zlecono firmie Magic Garden Daniel Gacek wymianę uszkodzonej huštawki wagowej na placu zabaw na terenie działki 263/3 w Lisim Ogonie, Gmina Białe Błota, za kwotę brutto 1074,00 zł. Na wniosek Wykonawcy termin realizacji został przesunięty do dnia 31 lipca 2016 r, z uwagi sytuację losową na, którą Wykonawca nie miał wpływu.

Wydatkowano kwotę **2 829,00 zł** wykonano **14,89%**.