

Białe Błota, dnia 11.03.2010r.

RGK 0063-4-4/10

Protokół

Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 marca 2010 roku od godziny 14:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński

Porządek posiedzenia Komisji:

- 1) *Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2010r.;*
- 2) *Inwestycje zrealizowane w 2009r.*

Ad.1 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2010r.

L.p.	Data posiedzenia	Tematyka
1.	kwiecień 2010r.	absolutorium, sprawy bieżące
2.	kwiecień 2010r.	kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań związanych z poniesieniem wydatków na artykuły prasowe w regionalnych gazetach, kontrola Uczniowskiego Klubu Sportowego " Czapla"
3.	maj 2010r.	sprawy bieżące
4.	czerwiec 2010r.	kontrola wydatków Gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Białe Błota oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza teren Gminy Białe Błota

Ad.2 Inwestycje zrealizowane w 2009r.

Członkowie komisji zapoznali się z zestawieniem inwestycji zrealizowanych w 2009r. Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że wszystkie inwestycje do wykonania w terenie zostały zrealizowane w 2009r, poślizg jest jedynie z projektami, gdyż nie ma na wszystkie pozwoleń na budowę.

Pozwoleń na budowę nie ma na następujące inwestycje:

- projekt budowy głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska – projektant otrzymał 50 % wynagrodzenia, pozostałe 50% otrzyma po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W przypadku tej inwestycji nie ma zagrożenia jej niewykonania, gdyż realizacja nie jest przewidziana w tym roku;
- projekt i budowa jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i Opalowej w Murowańcu- w tym przypadku projektant również otrzymał 50% wynagrodzenia, a drugie 50% otrzyma po otrzymaniu pozwolenia na budowę;

- projekt i budowa ul. Mostowej i Dymnej w Przyłękach - w tym przypadku projektant również otrzymał 50% wynagrodzenia, a drugie 50% otrzyma po otrzymaniu pozwolenia na budowę (na to zadanie został już ogłoszony przetarg);
- projekt i budowa ul. Pocztovej, która w dalszym etapie przechodzi w ulicę Hubertusa w miejscowości Lisi Ogon – projektant otrzymał 40% wynagrodzenia, a 60% otrzyma po pozwoleniu na budowę;
- projekt i budowa ulicy Przemysłowej w Białych Błotach - projektant otrzymał 50% wynagrodzenia, a drugie 50% otrzyma po otrzymaniu pozwolenia na budowę;
- opracowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych przebiegającej nad drogą krajową S5 w m. Kruszyn Krajeński;
- projekt i budowa ul. Bocianowo i ul. Biedronki w Zielonce – inwestycja również częściowo zapłacona.

Jeżeli chodzi o inwestycję projekt i budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 (ul. Szubińskiej) wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 (Trzciniec-Ciele- Kruszyn Krajeński) jest to wspólne zadanie z Powiatem Bydgoskim. Gmina Białe Błota chciała, aby rondo zostało umiejscowione przy wjeździe na Miedzyń, ale Powiat nie wyraził zgody na takie rozwiązanie i zaproponował lokalizację w innym miejscu - mniej więcej po środku między wjazdem na Miedzyń, a Trzcińca).

Przewodniczący Komisji zapytał również Kierownika kiedy zostanie dokończona ulica Centralna w Białych Błotach? Pan Mariusz Stężewski wyjaśnił, że będzie to jedna z pierwszych inwestycji realizowanych w 2010r. Dodał, że środki na realizację w/w inwestycji znajdują się w budżecie na tzw. środkach niewygasających.

Przewodniczący Komisji poprosił pana Kierownika, o zapisanie w wyliczeniu procentowym dot. inwestycji z czego wynika niewykonanie inwestycji.

Protokołowała

Magdalena Maison

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kieroński

Podpisy członków komisji

1. Balcerowski Bronisław.....
2. Janusz Walczyński.....