

# OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

## Do załącznika Nr 3

### Dział 600 Rozdział 60014

#### Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Kraj. Odcinek od skrzyżowania ulica Gęsia – osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa, długość ca 2,6 km”

Umowa partnerska z dnia 23.09.2011 r. i aneks z dnia 16.05.2012 r., zawarta pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Białe Błota dot. współfinansowania Rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec–Ciele–Kruszyn Krajeński (na odcinku od skrzyżowania ulic Gęziej–Osiedle do skrzyżowania ulic Lipowej–Topolowej o długości ca 2,6 km).

W ramach zadania wybudowano: 2,54 km drogi o szerokości 5,50 m i powierzchni 13950,6 m<sup>2</sup>, długości chodnika 1,47 km, 2 zatoki autobusowe, 1 samodzielne urządzenie oświetleniowe.

Gmina Białe Błota przekazała w 2013 roku na wykonanie w/w zadania dofinansowania w kwocie 400 000,00 zł, wykonanie **100,00 %**.

### Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

#### Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska, Gwarna, Literacka, Olchowa, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Piesza, Nizinna, Betonowa, Altanowa, Orlika, Sobótki w Białych Błotach

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z następującymi firmami podpisano umowy dla określonych zakresów:

- Kontrakt Biuro Projektowo – Consultingowe Sp. z o.o. z Gdańska - umowa na opracowanie projektów ulic: Chełmska, Cedrowa, Chmielna, Chmielarska, Czekoladowa, Cynowa, Czajcza, Ulana, Zeusa, Drzewna, Daliowa, Daleka, Żaków, Cała, Duńska z łączną kwotą brutto: 61 360,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu 2013 r. do Starosty Bydgoskiego celem zgłoszenia robót lub uzyskania decyzji ZRiD.
- „Agador” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy - umowa dla opracowania projektów ulic: Gwarna, Literacka, Olchowa, Orlika, Żeńców, Kadetów, Parkowa, Sobótki, Betonowa, Altanowa, Piesza, Nizinna z łączną ceną netto: 68 000,00 zł, brutto: 83 640,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty z kompletem zgłoszeń lub decyzji ZRiD, za wyjątkiem ulicy Betonowej, ukończono w 2013 r. Trwa procedura wydawania ZRID na ul. Betonową.

Kwotę **119 808,00 zł**, Uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

### Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 6057

#### Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, ul. Hodowlanej, ul. Hippicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, ul. Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Gminie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 19 marca 2010 roku z Zakładem Drogowym Maciej Siedlecki z siedzibą w Luboniu została podpisana umowa z ceną netto 1 777 300,00 zł, brutto: 2 168 306,00 zł za I etap oraz z ceną netto 7 831 605,00 zł, brutto: 9 554 558,10 zł za II etap. W dniu 05 kwietnia 2012 roku Gmina Białe Błota odstąpiła od umowy z winy Wykonawcy, w związku z nieuzasadnioną przerwą w realizacji przedmiotu umowy. W dniu 16 maja Gmina Białe Błota za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy Oddział Białe Błota wezwała firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie do wypłaty kwoty ubezpieczeniowej z niewykonanych umów w wysokości **260 000,00 zł**.

Umowa z dnia 19.03.2010 r. nr ZP 342-13/10 wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.12.2010 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących zadania „Budowa jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników ul. Ostróżki, Hodowlanej, Hippiicznej, ul. Ludowej, ul. Niedzielnej, ul. Gontowej, ul. Czahary, ul. Temidy, ul. Jantarowej, ul. Popiela, Bezpiecznej, ul. Baryckiej – II etap, ul. Centralnej – II etap, ul. Gronowej, ul. Czwartaków, ul. Chudoby, ul. Cukierniczej w Białych Błotach warunkiem poprawy atrakcyjności w Białych Błotach”, na łączną kwotę brutto: **2 691 180,46 zł**, Wykonawca: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń.

Umowa zlecenie z dn. 18 lutego 2013 r. nr I.2721.02.2013.ZP2 na wykonanie profili sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej i tłocznej, weryfikację zastosowanych materiałów, wykonanie projektu technologii wykonania zbiorników przepompowni w ulicach: Hodowlanej oraz Hippiicznej, sprawdzenie doboru pomp zaprojektowanych w przepompowniach oraz sprawdzenie doborów średnic przewodów tłocznych i grawitacyjnych w ul. Modrej na łączną kwotę brutto: **6 150,00 zł**, Wykonawca: Biuro Usług Inwestycyjnych „Projekt” z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania 31.05.2013. Wykonano w terminie.

Umowa z dnia 15.03.2013 r. nr I.2721.63.2012.ZP2 na pełnienie nadzoru w branży instalacji sanitarnej na łączną kwotę brutto: **26 168,10 zł**, Wykonawca: Quadra Polska z Bydgoszcz. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2013. Zakończono w terminie.

Umowa z dnia 21.06.2013 r. nr I.2721.10.2013.ZP2 na wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla przepompowni wód opadowych od granicy stron Enea Operator sp. z o. o. do łącz pomiarowych na terenie miejscowości Białe Błota (ul. Niedzielna, Barycka, Hippiiczna i Hodowlana), na łączną cenę brutto: **17 330,37 zł**. Wykonawca: Zakład Instalacji Elektrycznych „ELINŻ” z Białych Błot. Termin realizacji zadania 19 lipca 2013 r. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 21.05.2012 r. nr IR.2720.09.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.07.2012 r. na wykonanie odtworzenia nawierzchni ul. Centralnej w Białych Błotach na łączną kwotę **171 868,50 zł**. Wykonawca: Skanska. S. A.. Termin realizacji do 46 dni od podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 13.06.2012 r. nr I.2720.10.2012.ZP2 oraz aneks nr 1 z 01.08.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Niedzielnej i Pieszey w miejscowości Białe Błota, na łączną kwotę **276 567,27 zł**. Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. z Bydgoszczy. Termin realizacji umowy: 60 dni od daty podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 07.08.2012 r. nr I.2720.18.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippiicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota, z łączną kwotą brutto: **323 643,01 zł.**, Wykonawca: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Termin realizacji do 60 dni od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

W dniu 26 czerwca 2012 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy ulicy Umowa z dnia 31.07.2012 nr I.2720.17.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.09.2012 r. na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej etap II, na łączną kwotę brutto: **411 954,38 zł**. Termin realizacji do 90 dni, licząc od 06.08.2012 (**przekazania** placu budowy) oraz umowa z dnia 23 lipca 2012 r. I.2720.16.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulicy Hodowlanej w miejscowości Białe Błota etap I, na łączną kwotę brutto: **222 876,75 zł**. Termin realizacji do 60 dni, od dnia 30.07.2012 r. (**przekazania** placu budowy). Wykonawca: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 11.09.2012 r. I.2720.20.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z dnia 17.02.2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota, z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączną kwotę brutto: **2 905 092,63 zł**. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 05.09.2012 r. nr I.2720.19.2012.ZP2 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. oraz z aneksem nr 2 z 17 lutego 2014 r. na dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Białe Błota z terminem wykonania wynoszącym 80 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy, na łączną kwotę brutto: **498 390,26 zł**. Wykonawca: Skanska S. A.

Umowa z dnia 28.02.2014 r. na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych realizowanych w oparciu o umowy nr: I.2720.19.2012.ZP2 z dnia 05.09.2012 r. oraz I.2720.20.2012.ZP2 z dnia 11.09.2012 r., dotyczące dokończenia budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych oraz odtworzenia nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota, na łączną kwotę brutto: 813 105,29 zł. Termin wykonania umowy: 05.03.2014 r. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 05 października 2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na przebudowę kolizji elektroenergetycznej w ulicach Hodowlanej oraz Hippiicznej, na łączną kwotę brutto: **120 431,00 zł**, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z Lipnik. Termin wykonania: 14 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Zrealizowano w terminie.

Umowa z dnia 16.10.2012 r. nr I.2720.21.2012.ZP2 na dokończenie budowy ulic: Chudoby, Cukierniczej, Czwartaków, Gronowej, Czystej – oznakowanie ulic, z łączną kwotą brutto: **56 117,52 zł**. Wykonawca: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy. Termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2012 roku. Część przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie w dniu 28 grudnia 2012 roku, natomiast całość przedmiotu umowy została odebrana protokolarnie w dniu 06 maja 2013 roku (wykonano w terminie).

Umowa z dnia 17.06.2011 r. nr OD1/ZR1/941/1011 o przyłączenie do sieci przepompowni wód deszczowych przy ul. Niedzielnej w Białych Błotach, na łączną kwotę brutto **2 279,53 zł**. Naliczona kwota stanowi jednorazową opłatę przyłączeniową. Wykonawca: Enea Operator sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz. Termin realizacji do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zrealizowano w terminie.

Decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 15.12.2011 r. nr OŚ-VI.6124.1.217.2011 na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, położonych w miejscowości Białe Błota, z nałożoną opłatą roczną w wysokości **1 404,21 zł** brutto.

Umowa o dzieło z dnia 21.05.2013 r. nr OR.KE.2150.35.2013 zawarta z panem Zbigniewem Ludwikowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, na łączną kwotę brutto: **5 000 zł**. Zrealizowano w terminie.

Umowa o dzieło z dnia 10.10.2012 r. nr. OR.KE.2150.116.2012. zawarta z panem Leszkiem Szklarzem, zam. Przy ul. Wierzejewskiego 1/15 w Bydgoszczy, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży melioracyjnej i budownictwa wodnego, na łączną kwotę brutto: **5 000 zł**. Termin wykonania umowy ustala się do dnia zakończenia inwestycji przez firmę Skanska S.A. Zrealizowano w terminie.

Umowa zlecenie dnia 01.07.2013 r. nr I.2721.14.2013.ZP2 z Przedsiębiorstwem Mel Kan- Józef Zgrabczyński Projektowania i Realizacji Inwestycji z Poznania na analizę układu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białe Błota wraz z rozwiązaniami projektowymi zamiany zbiornika retencyjnego otwartego na retencję w kanalizacji w miejscowości Białe Błota przy ulicach: Baryckiej, Czahary, Temidy, Hippyckiej, Hodowlanej, Bezpiecznej, Gontowej, Ludowej, Jantarowej, Modrej i Popiela, na łączną kwotę brutto: **12 300,00 zł**. Termin realizacji do dnia 12.07.2013 r. Zrealizowano w terminie.

W ramach zadania wybudowano:

<b>I. p.</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Długość drogi (km)</b>	<b>Szerokość drogi (m)</b>	<b>Powierzchnia drogi (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Długość chodnika (m)</b>	<b>Długość kanalizacji (m)</b>
1	Ostróżki	0,11	5	620	0	0
2	Hodowlana	0,77	5; 6	4468	0	722
3	Hippycka	0,78	5; 6	4556	0	372
4	Ludowa	0,43	6	2550	0	400
5	Niedzielna	0,62	5,5; 6	3551,5	0	623
6	Gontowa	0,36	5,5; 6	2007,5	0	330
7	Czahary	0,53	5; 6	2981	0	475
8	Temidy	0,25	6,5; 6	1598,5	0	250
9	Jantarowa	0,73	5,5; 5	3336	0	262
10	Popiela	0,17	6	1044	0	159
11	Bezpieczna	0,04	6	288	0	25
12	Barycka	0,46	6	2779	0	408
13	Centralna	0,24	7	1680	480	280
15	Czwartaków	0,27	5	1350	0	275
16	Chudoby	0,48	5,5	2634,5	0	467
17	Cukiernicza	0,50	5,5; 6	2911,5	0	123
18	Czajcza	0,04	6	264	0	43
19	Gronowa	0,23	5	1150	0	195
20	Pieszka	0,12	6	702	0	87
21	Czysta	0,05	5	250	0	50
22	Orlika	0,06	4	220	99	0
23	Chlebowa	0,00	0	0	0	620

Wydatkowano kwotę **7 329 272,08 zł**, wykonanie **100 %**.

#### **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050**

#### **Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Bazaltowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach**

Umowa zawarta, zgodnie z § 3.2. Zarządzenia nr 349 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 6 stycznia 2010 r., zmienione Zarządzeniem nr 5 Wójta Gminy Białe Błota, z Quadra Polska, ul. Grunwaldzka 18 a, 85-236 Bydgoszcz za pełnienie nadzoru budowlanego w branży instalacji sanitarnych, zgodnie z umową I.2721.63.2012.ZP2 dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie ulic w miejscowości Białe Błota”.

W ramach zadania wybudowano:

<b>I. p.</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Długość drogi (km)</b>	<b>Szerokość drogi (m)</b>	<b>Powierzchnia drogi (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Długość chodnika (m)</b>	<b>Długość kanalizacji (m)</b>
<b>1</b>	Hebanowa	0,16	5	805	0	30
<b>2</b>	Herbowa	0,10	6	588	0	98
<b>3</b>	Barwinkowa	0,13	5	630	0	126
<b>4</b>	Epokowa	0,15	6	900	0	120
<b>5</b>	Bazaltowa	0,31	5; 5,5; 6	1698,5	0	150
<b>6</b>	Arlekina	0,14	5,5	753,5	0	100
<b>7</b>	Alpejska	0,13	6	774	0	100
<b>8</b>	Centralna	0,40	7,0	2800	0	400
<b>9</b>	Chlebowa	0	0	0	0	145

Wydatkowano kwotę **4 358,61 zł**, wykonanie **36,22 %**.

### **Projekt i budowa mostu w Dębinku**

Umowa z 19.04.2013 r. nr 70/2013 na wykonanie projektu remontu mostu w Dębinku, na łączną kwotę brutto: 23 370,00 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Ronsbud Ryszard Kopicki z Olimpina. Termin realizacji 17.06.2013. Zakończono w terminie.

Umowa zlecenie z 19.09.2013 r. nr I.2721.22.2013.ZP2 na zadanie pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dębinek gmina Białe Błota”, na łączną kwotę brutto: **7 380,00 zł**, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe Ronsbud Ryszard Kopicki, Olimpina 18, 86-061 Brzoza. Termin realizacji: 15.12.2013 r. Zakończono w terminie.

Umowa z dnia 17.09.2013 r. nr I.2720.25.2013.ZP2 na wykonanie remontu mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dębinek gmina Białe Błota, na łączną kwotę brutto 165 075,75 zł oraz umowa zlecenie z dnia 29.11.2013 r. nr I.2736.34.2013.D3 na uporządkowanie skarp wraz z wyrównaniem i naprawą drogi między mostami w miejscowości Dębinek, na łączną kwotę brutto: 4 059,24 zł. Wykonawca: Warsztatt Tomasz Dąbrowski z Włocławka. Terminy realizacji do 31.10.2013 r. i 02.12.2013 r. Zakończono w terminie.

Wydatkowano kwotę **199 884,99 zł** z planu 200.000,00 zł, wykonanie **99,94%**.

### **Projekt i budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łukowej, Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim – I etap ulica Łukowa**

Umowy: nr ZP 271.15.2011 z dnia 20.04.2011 r.; nr IR.2720.36.2011.ZP1 z dnia 26.08.2011 r.; Wykonawca: „ALSTAL – DROGI” Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 18.06.2012 roku. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltobetonową o długości 1,3 km; chodnik z koski betonowej – 1,22 km oraz magistralę wodociągową 1,3 km. W roku 2013 płatności częściowe wynikające z zawartych umów.

Wydatkowano kwotę **1.639.316,35 zł**, wykonanie **100%**.

### **Projekt budowy nawierzchni drogi ul. Zagajnikowej w Prądkach**

Umowa z dnia 20.05.2013 r. nr I.2720.15.2013.ZP2 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi ulicy Zagajnikowej I etap od skrzyżowania z ul. Śluzową w Prądkach do ul. Źródlanej w Cielu, II etap od skrzyżowania z ul. Źródlaną w Cielu do ul. Kościelnej w Cielu gmina Białe Błota, Wykonawca Pracownia projektowa mgr inż. Ewa Milik z Szubina. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 20 czerwca.

Umowa z dnia 16.12.2013 r. nr I.2721.26.2013.ZP2 na wykonanie projektu budowy ulic Zagajnikowej oraz Śluzowej w miejscowości Prądkie gmina Białe Błota, Wykonawca: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z Szubina na łączną kwotę brutto: 19 470,90 zł. Termin realizacji zadania do 30 maja 2014 r.

Z kwoty 28 327,00 wydatkowano kwotę **8 856,00 zł** na program funkcjonalno-użytkowy. Pozostała część, to jest kwotę 19 471 zł, uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

### **Projekt budowy nawierzchni ulicy Azalowej w Białych Błotach**

Umowa z dnia 16.12.2013 r. nr I.2721.25.2013.ZP2 na wykonanie projektu budowy ulicy Azalowej w miejscowości Białe Błota. Wykonawca: Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z Szubina na łączną kwotę brutto: 19 470,90 zł. Termin realizacji zadania do 30 maja 2014 r.

Kwotę **19 471,00 zł**, Uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

#### **Budowa ul. Bocianowo i ulicy Biedronki w Zielonce**

Umowa nr ZP 342-24/2010 z dnia 26.05.2010r.; Wykonawca PUMAK Szubin z Szubina.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 28 listopada 2011 roku.

W ramach zadania wybudowano: ulica Bocianowo – 0,626 km; ulica Biedronki – 0,931 km; chodniki – 1,2 km, Oświetlenie – 22 punktów; roboty dodatkowe: budowa chodnika, zmiana niwelety drogi i chodnika, przestawienie instalacji teletechnicznej.

Porozumienie z dnia 06.02.2013 roku do Umowy nr ZP 342-24/2010 z dnia 26.05.2010r., na mocy którego należne wynagrodzenie Wykonawcy wyniosło 43.101,52 zł brutto.

Wydatkowano kwotę **43.101,52 zł**; wykonanie **100,00 %**

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Czekoladowej w Białych Błotach**

W dniu 16 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem składania ofert do dnia 28 marca 2011 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22 kwietnia 2011 roku z firmą Kontrakt Biuro Projektowo – Konsultingowe Sp. z o.o., ul. Beethovena 115, 80 – 171 Gdańsk została podpisana umowa na opracowanie projektu ulicy Czekoladowej z łączną ceną netto: 12 113,82 zł, brutto: 14 900,00 zł i terminem wykonania do dnia 30 września 2012 roku. Firma nie wykonała przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. Projekty wraz ze stosownymi wnioskami złożono w czerwcu br. do Starosty Bydgoskiego celem uzyskania decyzji ZRiD.

Kwotę **14 900,00 zł**, Uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach**

Umowa zawarta w dniu 15.02.2013 r. nr I.2721.01.2013.ZP2 na dokonanie podziału nieruchomości działki nr 114/9 i 122/9 w obrębie ewidencyjnym Łochowice gmina Białe Błota na łączną kwotę brutto: 2 952,00 zł, Wykonawca: GEAD Spółka Jawna Wojciech Grzesiak, Jacek Gezela z Bydgoszczy. Zakończono w terminie.

Umowa z dnia 27.07.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach z łączną ceną brutto 29 766,00 zł, Jarosław Matuszak Pracownia Projektowa PROJBUD z Inowrocławia z terminem uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowych do dnia 29 marca 2013 roku. W dniu 28 marca 2013 rok aneksem zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28 czerwca 2013 roku. Przedmiot umowy został wykonany terminowo oraz odebrany protokolarnie.

Wydatkowano kwotę **32 718,00 zł z planu 130.000,00 zł**, wykonanie **25,18 %**

#### **Projekt i budowa nawierzchni ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu**

W dniu 20 maja 2013 roku z firmą Inwestor Konin Pracownia Projektowa z Konina została podpisana umowa z łączną kwotą brutto: 25 830,00 zł i terminem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowych do dnia 10 grudnia 2013 roku. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie projektu ulic Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej.

Kwotę **25 830,00 zł**, Uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 zadanie umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

#### **Projekt i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Łochowo – Łochowice**

Umowa nr I.2720.26.2013.ZP2 z dnia 14.10.2013 r. na Przebudowę (remont) istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku od ul. Loferskiego w miejscowości Łochowo do ul. Kanałowej w miejscowości Łochowice, Wykonawca: Drogi i Mosty Henryk Boczek z Inowrocławia, termin realizacji: do 60 dni licząc od dnia podpisania umowy, wartość brutto: 222 476,40 zł. Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 1,04 km ścieżki, o szerokości 1,5 m.

Wydatkowano kwotę **222 476,40 zł z planu 200 000,00 zł**, wykonanie **100,00 %**

### **Budowa chodników ul. Dymna i Mostowa w Przylękach**

Umowa nr I.2721.18.2013.D3 z dnia 12.08.2013 r. na uzupełnienie nawierzchni chodników w miejscowości Przylęki przy ulicy Dymnej i Mostowej; Wykonawca: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy; termin realizacji: 25.08.2013 r.; wartość brutto: 24.600,00 zł.

Prace zakończono w terminie i odebrano.

W ramach zadania wybudowano: 305,00 m<sup>2</sup> chodnika, 204 obrzeża oraz 15 oporników.

Wydatkowano kwotę **24.600,00 zł**, wykonanie **98,40 %**

### **Budowa drogi dojazdowej do spopieleni zwłok od drogi krajowej nr 10**

Umowa nr I.2721.24.2013.ZP2 z dnia 02.12.2013 r. na wykonanie drogi do spopieleni; Aneks nr 1 z dnia 31.12.2013 r.; Wykonawca: DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy; termin: 42 dni kalendarzowe od ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima); cena brutto: 69.017,76 zł.

Wykonano zjazd z drogi krajowej nr 10 oraz część drogi do spopieleni. Termin zakończenia minie w roku 2014.

Kwotę **69.018,00 zł**, Uchwałą nr RGK.0007.155.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013, umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

### **Zakup sprzętu do równania dróg – równiarka, walec, koparko-ładowarka**

Umowa z 15.07.2013 r. nr I.2720.21.2013.ZP2 na zakup i dostawę równiarki drogowej z łączną kwotą brutto: 230 010,00 zł, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLPAP” Romuald Pogorzelszyk z Trzeciewnicy. Termin realizacji: do 14 dni od podpisania umowy.

Umowa zawarta w dniu 23.07.2013 r. nr I.2720.23.2013.ZP2 na zakup i dostawę koparko-ładowarki, z łączną ceną brutto: 158 670,00 zł. Volvo Maszyny Budowlane Polska sp. z o. o., z Młochowa. Termin realizacji: do 14 dni od podpisania umowy.

Umowa zawarta w dniu 23.07.2013 r. nr I.2720.22.2013.ZP2 na zakup i dostawę walca stalowego na łączną kwotę brutto: 85 485,00 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROLPAP” Romuald Pogorzelszyk, z Trzeciewnicy. Termin realizacji do 14 dni od podpisania umowy.

Wydatkowano kwotę **474 165,00 zł z planu 474 165,00 zł**, wykonanie **100 %**

### **Dział 700 Rozdział 70005 § 6060**

#### **Zakup gruntów**

Wydatkowano kwotę **242.145,26 zł**, wykonanie **100,00 %**

### **Dział 720 Rozdział 72095 § 6057, 6059**

#### **Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota**

Umowa z dnia 09.04.2013 r. I.2720.06.2013.ZP2. We wrześniu Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność pośrednią. Deklaracje wraz z niezbędnymi dokumentami zostały poddane weryfikacji formalno-merytorycznej przez tut. Urząd Gminy, przy udziale firmy „Softblue” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wydatkowano w 2013 roku:

1. Fa 202/11/2012 i 225/12/ za program funkcjonalno – użytkowy w ramach projektu „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota” na łączną kwotę brutto: 5 300,00 zł, Wykonawca: Softblue Michał Kieruj z Bydgoszczy,
2. Fa 5/01/13, 20/02/13,36/03/13, wystawiona na podstawie Umowy z dnia 19.12.2011 r. nr IR.2721.23.2011.ZP2 oraz aneksu nr 1 z dnia 20.12.2012 r., na łączną kwotę brutto: 7 950,00 zł za pełnienie funkcji kierownika projektu pn. „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”, Wykonawca: Softblue Michał Kieruj z Bydgoszczy.

Wydatkowano kwotę **13 250,00 zł z planu 13 251,00 zł**, wykonanie **99,99 %**

### **Dział 750 Rozdział 75095 § 6060**

#### **Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łochowice**

Wydatkowano kwotę **4.998,00 zł**, wykonanie **100,00 %**

## **Dział 801 Rozdział 80101 § 6050, 6060**

### **Projekt i budowa szkoły w Cielu**

Umowa Nr I.2720.15.2012.ZP1 z dnia 02.07.2012 r.; Wykonawca: ABK-PROJEKT z Zielonej Góry, Aneks Nr 1 z dnia 26.11.2012 roku do umowy Nr I.2720.15.2012.ZP1 z dnia 02.07.2012 roku - zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotowej umowy do dnia 28 lutego 2013 roku.

Prace ukończono i odebrano w w/w. terminie.

Wydatkowano kwotę **76.629,00 zł**, wykonanie **99,91 %**.

### **Projekt i rozbudowa budynków oświatowych o świetlicę szkolną i salkę do ćwiczeń w Przyłękach**

Umowa nr I.2721.42.2012.ZP1 z dnia 04.07.2012 r. na Projekt budowy budynku sportowo – świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach gmina Białe Błota, Porozumienie z dnia 26.10.2012 roku do umowy Nr I.2721.42.2012.ZP1 z dnia 04.07.2012 r., Porozumienie nr 2 z dnia 07.10.2013 roku do umowy Nr I.2721.42.2012.ZP1 z dnia 04.07.2012 r.

Wykonawca: PROJ – PRZEM – PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy, wartość brutto 49 815,00 zł; termin wykonania 16.11.2013 r..

Umowa zrealizowana w całości. Zaprojektowano budynek sportowo – świetlicowy, który będzie pełnił funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Decyzja pozwolenia na budowę nr 1284/2013, znak: WB.6740.1102.2013 z dnia 22.10.2013 r.

Umowa Nr I.2721.23.2013.ZP1 z dnia 31.10.2013 r. na Projekt budowy odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą w Przyłękach, gmina Białe Błota; Wykonawca: PROJ – PRZEM – PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy; wartość brutto 15.498,00 zł; termin wykonania do 30 listopada 2013 roku (dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej).

Umowa zrealizowana w całości. Decyzja ZRID znak WN.673.29.2013 z dnia 25.02.2014 r.

Wydatkowano kwotę **65.313,00 zł**, wykonanie **100,00 %**

### **Projekt termomodernizacji części budynków Zespołu Szkół w Łochowie**

Umowa nr I.2721.11.2013.ZP1 z dnia 28.06.2013 roku na wykonanie audytu energetycznego oraz opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków starej części Zespołu Szkół w Łochowie; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska z Łochowa; termin wykonania do dnia 20 lipca 2013 roku; wartość brutto 35.000,01 zł.

Umowa zrealizowana w całości. Decyzja pozwolenia na budowę nr 915/2013, znak: WB.6740.1176.2013 z dnia 08.08.2013 r.

Umowa nr R.85.2013 z dnia 08.07.2013 r. na wykonanie studium wykonalności, celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego; wartość brutto: 4.920,00 zł.

Wydatkowano kwotę **39.920,01 zł**, wykonanie **99,80 %**

## **Dział 801 Rozdział 80113 § 6060**

### **Zakup autobusów dla potrzeb dowożenia dzieci do szkół**

Autobusy do przewozu dzieci zakupiono dla COEiS w drodze przetargu nieograniczonego – nr ogłoszenia w UZP 143532-2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Autobusy zakupiono od firmy EURO TIM z Bydgoszczy. Autobusy zostały zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.

Wydatkowano kwotę **233.208,00**, wykonanie **100,00 %**

## **Dział 851 Rozdział 85154 § 6050**

### **Budowa budynku garażowo – gospodarczego II etap przy świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu**

W 2013 r. kontynuowano budowę budynku garażowo - gospodarczego przy świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu . Zadanie zrealizowano zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 9/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z 26.04.2010r. w sprawie ramowych procedur udzielania

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 euro.

L.p.	Budowa domku gospodarczego	Kwota brutto
1	Wykonania pokrycia dachu	5 050,00
2	Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej	4 800,01
3	Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku	6 000,00
4	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz zasilania	4 735,35
RAZEM		20 585,36

Wydatkowano kwotę **20.585,36,**

wykonanie **99,93 %**

#### **Dział 852 Rozdział 85219 § 6060**

##### **Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki**

Dokonano na potrzeby GOPS zakupu 3 zestawów komputerowych na łączną kwotę 8.425,01zł oraz kserokopiarki na kwotę 5.565zł, w oparciu o procedurę z § 3 Zarządzenia nr 9/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z 26.04.2010r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Wydatkowano kwotę **13 990,01,** wykonanie **99,93 %**

#### **Dział 852 Rozdział 85295 § 6050**

##### **Budowa wiatrołapu przy wejściu do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „DĄB” w Białych Błotach**

W ramach zadania inwestycyjnego dobudowano do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” wiatrołap wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Zadanie zrealizowano zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 9/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z 26.04.2010 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 euro.

L.p.	Budowa wiatrołapu WTZ”Dąb”	Kwota brutto
1	Zakup pierwszego wyposażenia	2 573,87
2	Prace budowlane	4 427,28
3	Wykonanie instalacji elektrycznej	594,11
4	Wykonanie instalacji CO	1 067,44
5	Wynagrodzenie pracownika	587,30
RAZEM		9 250,00

Wydatkowano kwotę **9.250,00 zł,** wykonanie **100,00 %**

#### **Dział 852 Rozdział 85305 § 6050**

##### **Budowa żłobka w Łochowie**

Umowa nr ZP IR.2720.33.2011.ZP2 z dnia 26.11.2012 roku; Wykonawca: „Baupol” Sp. z o. o. z Bydgoszczy; Ugoda z dnia 21.01.2013 roku do umowy nr ZP IR.2720.33.2011.ZP2 z dnia 26.11.2012 roku, której przedmiotem jest zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy dodatkowych należności powstałych w związku z realizacją umowy podstawowej na łączną kwotę brutto 98.640,72 zł.

Po wybudowaniu trafostacji przez spółkę ENEA, w roku 2013 poniesiono koszt docelowego przyłączenia do sieci elektrycznej w kwocie brutto: 3.140,69 zł (do tego czasu budynek działał na przyłączy tymczasowym).

Otwarcie placówki po odbiorze końcowym nastąpiło 30 kwietnia 2012 roku; w roku 2013 płatność z tytułów jak wyżej.

Wydatkowano kwotę **101.781,41 zł,** wykonanie **100,00 %**

#### **Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

##### **Projekt i budowa sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w Cielu**

Umowa nr IR.2720.26.2011.ZP2 z dnia 18.05.2011r.; Wykonawca: „ROLLSTICK – TORUŃ” Sp. z o.o. z Torunia; wartość brutto 1.172.096,63 zł; termin realizacji - 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy (od 14.10.2011 r.).

W dniu 31.05.2012 r. nastąpił odbiór końcowy robót. Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PE: Ø 40mm – 1848,5 mb., Ø 50 mm – 3574,5 mb., Ø 63 mm – 523,5 mb., Ø75 mm – 601,5 mb., Ø 90 – 596,5 mb. wraz z przydomowymi przepompowniami w ilości 62 szt.

Umowa preferencyjnej pożyczki w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 12 września 2011 roku na kwotę 879 072,47 zł (przelew w transzach w latach 2011-2013).

W roku 2013 uiszczona została kwota płatności końcowej.

Wydatkowano kwotę **329.955,15 zł**, wykonanie **99,99 %**

### **Przebudowa magistrali wodociągowej Lisi Ogon - Łochowo**

Umowa nr I.2720.12.2012.ZP2 z dnia 20 czerwca 2012 roku; Wykonawca: KADA – BIS Grupa Budowlana z Bydgoszczy, wartość brutto: 298 275,00 zł; termin wykonania do dnia 30.11.2012 roku.

Prace zostały zakończone w terminie i należność Wykonawcy uregulowano w 2012 roku.

W I kwartale 2013 r. dokonano zapłaty za nadzór inwestorski nad zrealizowanym zadaniem.

Wydatkowano kwotę **2.443,83 zł**, wykonanie **99,99 %**

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon**

Umowa nr IR.2720.35.2011.ZP1 z dnia 08.08.2011 roku (dla zadania nr II), Wykonawca: „ROLLSTICK – TORUŃ” Spółka z o.o. z Torunia; wartość brutto 1 580 347,42 zł; termin realizacji określony ostatecznie w Aneksie nr 1 z dnia 15.06.2012 r. do dnia 24.07.2012 r.; dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa nr IR.2720.34.2011.ZP1 z dnia 03.08.2011 roku (dla zadania nr I), Wykonawca: „KADA – BIS GRUPA BUDOWLANA” Spółka z o.o. z Bydgoszczy; wartość brutto 2 812 405,20 zł; termin realizacji określony ostatecznie w Aneksie nr 1 z dnia 12.06.2012 r. do dnia 13.08.2012 r.

Prace zostały wykonane i odebrane w terminie w roku 2012.

W roku 2013 płatności częściowe dotyczące ww. umów oraz płatności za wykonanie przyłączy elektrycznych do tłoczni ścieków.

Wydatkowano łącznie kwotę **1.172.173,44 zł**, wykonanie **100,00 %**

### **Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III**

Realizacja robót budowlanych w roku 2014.

W II połowie roku 2013 przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na Wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęła działalność Jednostka Realizująca Projekt oraz zespół Inżyniera Kontraktu (umowa nr JRP.2720.01.2013.STZP1 z dnia 30.10.2013 r.; Wykonawca: Proksen z Torunia).

W roku 2013 podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE.

Wydatkowano kwotę **114.065,65 zł**, wykonanie **4,75 %**

### **Dział 900 Rozdział 90015 § 6050**

#### **Projekty i budowa uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy**

Umowa nr I.2721.40.2012.ZP2 z dnia 28.06.2012 r. na wykonanie projektu oświetlenia ulic na terenie gminy Białe Błota; Wykonawca: INEL Zdzisław Osiński z Dolnej Grupy; Aneks nr 1 do umowy z dnia 26.11.2012 r; Porozumienie z dnia 31.12.2012 r.; termin wykonania: 01.05.2013 r.; wartość brutto: **43.050,00 zł**.

Umowa nr I.2721.06.2013.ZP2 z dnia 11.06.2013 r. na wykonanie projektu oświetlenia ulic: Rynarzewskiej, Łososia oraz Okonia w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota; Wykonawca: WERGON Sp. z o. o. z Lipnik; termin realizacji: 31.10.2013 r.; wartość brutto: **3.444,00 zł**.

Umowa nr I.2721.07.2013.ZP2 z dnia 11.06.2013 r. na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota; Wykonawca: WERGON Sp. z o. o. z Lipnik; termin realizacji: 31.10.2013 r.; wartość brutto: **14.268,00 zł**

Umowa nr I.2721.20.2013.ZP2 z dnia 03.09.2013 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego; Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny inż. Roman Kwiatek; termin wykonania: 31.10.2013 r.; wartość brutto: **1.430,00 zł**

Umowa nr I.2721.27.2013.ZP2 z dnia 16.12.2013 r. na budowę oświetlenia przy ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota; Wykonawca: WERGON Sp. z o. o. z Lipnik; termin realizacji: 31.12.2013 r.; wartość brutto: **5.701,05 zł**

Umowa nr I.2720.24.2013.ZP2 z dnia 28.08.2013 r. na Budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota; Wykonawca: Inenergia sp. z o. o. z Inowrocławia; termin realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy; wartość brutto: **72.570,00 zł**.

W ramach zadania wykonano:

- Białe Błota - ulica Kolejowa: 3 lampy,
- Murowanie - ulica Żonkilowa: 2 lampy,
- Zielonka - ulica Borowikowa: 3 lampy),
- Murowanie - ulica Tatarakowa: 3 lampy,
- ulice w Łochowie - 7 punktów świetlnych

Wydatkowano kwotę **140.463,05 zł**, wykonanie **99,94 %**

### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

#### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Łochowo**

Umowa nr I.2721.12.2013.ZP2 z dnia 02.07.2013 r. na Budowę monitoringu w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota; Wykonawca: ICT Group Sp. z o. o. z Bydgoszczy; termin realizacji: 19.07.2013 r; wartość brutto: 9.987,60 zł.

Prace wykonane i odebrane w terminie.

W ramach umowy wykonano monitoring oparty na następujących urządzeniach:

- kamera IP zewnętrzna obrotowa PTZ AXIS 12 x zoom optyczny – 1 sztuka
- uchwyt do kamery T91A61 – 1 sztuka
- zasilacz PoE T8123 High Poe Midspan – 1 sztuka
- kabel UTPw - doziemny – 170 m

Wydatkowano kwotę **9.987,60 zł**, wykonanie **99,88 %**

#### **Budowa systemu monitoringu w sołectwie Przylęki**

Umowa nr I.2721.15.2013.ZP2 z dnia 19.07.2013 r. na Budowę monitoringu w miejscowości Przylęki gmina Białe Błota; Wykonawca: ICT Group Sp. z o. o. z Bydgoszczy; termin realizacji: 30.08.2013 r; wartość brutto: 4.999,95 zł.

Prace wykonane i odebrane w terminie.

W ramach umowy wykonano monitoring oparty na następujących urządzeniach:

- rejestrator 4 – wejściowy do kamer analogowych z możliwością podłączenia do monitoringu NOVUS – 1 sztuka
- atrapa kamery zewnętrznej ATP-174/LED – 1 sztuka
- komputer IP do rejestracji kamer IP oraz kamer analogowych (procesor i3, obudowa SFF, RAM 4 GB, dysk HDD1TB, system WINDOWS 7 64-bit, oprogramowanie do rejestracji i podglądu kamer) DELL – 1 sztuka
- monitor LED 21,5” Full HD Philips – 1 sztuka
- switch 10/100Mbps TP-Link – 1 sztuka
- kamera IP kopułowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień / noc, 2.0 Mpx NVIP – 1 sztuka

Wydatkowano kwotę **4.999,95 zł**, wykonanie **100,00 %**

### **Dział 921 Rozdział 92195 § 6050**

#### **Zakup zestawu sprawnościowego na plac zabaw sołectwo Lisi Ogon**

Zlecenie nr I.2721.05.2013.ZP1 z dnia 11.04.2013r. na dostawę i montaż zestawu sprawnościowego na plac zabaw w Lisim Ogonie; Wykonawca: MAGIC GARDEN Daniel Gacek z Pakości, wartość brutto 12.999,87 zł. Ostateczny termin wykonania: 15.05.2013 roku.

Prace zakończyły się w ustalonym terminie; zamontowane urządzenia: stojak na 5 rowerów, huśtawka „ważka”, karuzela „trzymiel”, huśtawka podwójna oraz mostek ruchomy odebrał Sołtys Lisiego Ogona.

Wydatkowano kwotę **12.999,87 zł**, wykonanie **100,00 %**

#### **Dział 926 Rozdział 92601 § 6050**

##### **Rozbudowa zaplecza boiska sportowego przy ul. Dębowej w Łochowie o część socjalną**

Umowa Nr I.2720.13.2012.ZP1 z dnia 25.06.2012 roku na budowę obiektu; Wykonawca: „Baupol” Sp. z o. o. z Bydgoszczy; termin realizacji: 30.11.2012 r. (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie); wartość brutto: 555.253,93 zł

Prace dot. ww. umowy zakończono i odebrano w terminie.

W roku 2013 płatności końcowe za roboty budowlane, przyłączenia do sieci.

Zlecenie: I.2721.08.2013.ZP1 z dn. 05.06.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych w ramach rozbudowy zaplecza boiska sportowego w Łochowie; Wykonawca: Pracownia Projektowa mgr inż. Ewa Milik z Szubina; wartość brutto 5.535,00 zł.

Prace dot. ww. umowy zakończono i odebrano w terminie.

Umowa Nr I.2721.11A.2013.ZP1z dnia 02.07.2013 r. na wykonanie utwardzenie terenu kostką brukową na podbudowie pomiędzy budynkiem zaplecza socjalno – sanitarnego a bramą wjazdową w obrębie ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Dębowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota; Wykonawca: M\_DAN Centrum Kostki s. c. z Ciela; termin realizacji: do 31.08.2013 roku; wartość brutto 41.820,00 zł.

Prace dot. ww. umowy zakończono i odebrano w terminie.

Wydatkowano kwotę **490.194,79 zł**, wykonanie **98,83 %**.